

# “1.29”火灾战评总结

2022年1月29日傍晚19时51分，7号区7栋3单元楼梯道外太阳能保温管线着火，应急救援大队接到报警后，立即出动。现将火灾扑救的有关情况总结如下：

## 一、基本情况

（一）时 间：2022年1月29日19时51分

（二）地 点：7号区7栋3单元

（三）现场情况：7号区7栋3单元二楼到五楼楼梯道外太阳能保温管线正在燃烧，着火管线从二楼民宅中引出连接至楼顶太阳能，附近无其他可燃物、电线电缆等，无人员被困。

## 二、火灾特点

- 1、高低差较大，容易形成立体火灾；
- 2、明火可能延管线蔓延至民居内；
- 3、存在电气线路，有触电风险。

## 三、扑救火灾经过

2022年1月29日傍晚19时51分，应急救援大队接到报警后，立即出动5车（甘C-11711、甘C-11668、甘C-15112、甘C-15085、下井一号）20人，赶赴现场展开灭火战斗。

19时55分到达火灾现场，经过侦查，7号区7栋3单元二楼到五楼楼梯道外太阳能保温管线正在燃烧，着火管线从二楼民宅中引出连接至楼顶太阳能，附近无其他可燃物、电线电缆等，无人员被困。指挥员立即下

达命令，派遣 2 名战斗员各持一具 8kgABC 干粉灭火器，自楼下楼上两面夹攻，实施灭火，直至完全扑灭，未造成人员伤亡。

#### **四、经验教训**

##### **（一）好的方面：**

出动速度快。接到报警后，第一时间赶赴现场，经过对火场的侦察，正确选择灭火器材，迅速灭火。火情处理结束后，参战人员细致排查防止复燃，顺利完成任务。

##### **（二）不足的方面：**

1、小区道路规划比较复杂，缺少专人对车辆进行引导。

2、新队员现场作战经验匮乏，灭火过程中秩序混乱。

#### **五、整改措施：**

1、加强训练，提升队员们的业务素质能力，组织开展经常性演习，提升队员实战能力。

2、对战斗员进行培训教育，熟悉车载装备器材并能够熟练使用，加强在不同场合下使用适宜器材的意识。

3、进行安全教育，提高在火场的安全意识，在确保安全的前提下科学施救。

应急救援大队二中队

2022 年 1 月 29 日